

Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн явц

Үндэсний төв архивын нэгдсэн байрны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчээр “Нийслэл Өргөө” ХК шалгарч 2010 онд барилгын ажлыг эхлүүлсэн билээ. Нэгдсэн барилга нь оффисын зориулалттай “А” болон сан хөмрөгийн зориулалттай “Б” блокоос бүрдэнэ. Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн байдлыг 2012 оны 10 дугаар сарын 1-ны байдлаар авч үзвэл: “А” блокын төмөр бетон цутгалтын ажлыг бүрэн хийж дуусгасан бол “Б” блокын 5 дугаар давхрын төмөр бетон цутгалтын ажлыг бүрэн хийж дуусгасан байна. Мөн “А” блокын дотор ханын өрлөгийн ажил 100 хувь хийгдсэн ба өнгөлгөө шавардлагын ажил бүрэн хийгдсэн. “Б” блокын хувьд дотор ханын өрлөг 90 орчим хувьтай явагдаж байна. Барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 70 гаруй хувьтай явагдаж байгаа ба энэ онд багтаан дуусгах зорилт тавин ажиллаж байна.

	Төмөр бетон цутгалтын ажил				Дотор хана өрлөг, шавардлага			
	“А” блок	%	“Б” блок	%	“А” блок	%	“Б” блок	%
1 давхар	2011 он	100%	2012.04	100%	2012.06	100%	2012.06	100%
2 давхар	2012.04	100%	2012.05	100%	2012.06	100%	2012.07	100%
3 давхар	2012.05	100%	2012.06	100%	2012.07	100%	2012.08	100%
4 давхар	2012.06	100%	2012.07	100%	2012.07	100%	2012.09	60%
5 давхар	2012.07-08	100%	2012.09	100%	2012.08	100%	-	-
Техникийн давхар	2012.08	100%	-	-	-	-	-	-

Барилгын ажлын явцын зураг



Барилга барих газар 2007 он



Шав тавих ёслол 2008-04-07



Барилгын ажлын нээлт 2010-09-06



Барилгын ажил эхлэв 2010-09-06



Барилгын ажил эхлэв 2010-10-06



2011.05.23



2011.06.17



2011.07.25



2011.08.15



2011.09.23



2011.10.01



2011.11.22



2012.04.20



2012.05.22



2012.06.07



2012.08.23



2012.10.01



2013.05.02